

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont budynku kościoła parafialnego w miejscowości Nowaki, na działce nr 346, obręb Nowaki, jednostka ewidencyjna Pakosławice.

Nazwa i adres inwestora: Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Andrzeja w Nowakach, Nowaki 45, 48-384 Pakosławice

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: mgr inż. Franciszek Czerwiński
ul. Wałowa 8, 48-210 Biała

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Remont budynku kościoła parafialnego w miejscowości Nowaki 45, na działce nr 346, obręb Nowaki, jednostka ewidencyjna Pakosławice.

Kolejność wykonywanych robót:

Roboty zabezpieczające:

- ogrodzenie placu budowy, umieszczenie stosownych tablic informacyjnych itp.,
- montaż rusztowania wraz zabezpieczeniem i protokolarnym odbiorem,
- rozebranie dachówki na odkład przygotowanie i wykonanie robót na połaci dachowej, montaż dachówki,
- roboty przy elewacji tj. zbitcie tynków oraz zakres planowanych robót wraz z tynkowaniem,
- roboty wykończeniowe.

Roboty budowlane:

W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano roboty w następującym zakresie:

DACH

- Demontażu istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki.
- Wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej; łąt i kontrłąt na nowe.
- Wymiany uszkodzonych oraz spróchniałych elementów drewnianych na nowe, o przekrojach jak istniejące.
- Wykonania impregnacji więźby dachowej preparatami grzybobójczymi.
- Wymiany pokrycia dachowego na nowe, układane w koronkę w kolorze ceglonym.
- Wymiany poszycia dachowego na parterowej dobudówce od strony południowej na nowe, wykonane z papy.
- Wymiany zniszczonych obróbek blacharskich (rynny, rury oraz kosze spustowe) na nowe wykonane z blachy tytan-cynk.

ELEWACJA

- Usunięcia nieużytkowanych przewodów elektrycznych z elewacji.
- Usunięcia złuszczonej powłoki malarskiej z elewacji i detalu architektonicznego.

- Skucia zniszczonych, głuchych i odspojonych tynków cementowych i ich uzupełnienia tynkami renowacyjnymi (w odniesieniu do cokołu). Pozostałe inne ubytki tynków należy uzupełniać tynkami wapiennymi.
- Wykonania miejscowych przemurowań spękań murów i uzupełnień ubytków cegły, ceglami analogicznymi pod względem wybarwienia i rozmiaru.
- Naprawy pęknięć i szczelin murów kościoła prętami spiralnymi.
- Odslonięcia wtórnie zatynkowanych kamiennych cokołów oraz ich oczyszczenia i usunięcia powstałych na ich powierzchni nawarstwień. Uzupełnienia ubytków oraz spoinowania zaprawami bez dodatku cementu.
- Malowania elewacji farbami krzemianowymi, wg palety KEIM EXCLUSIVE kolor nr 9251 oraz detal architektoniczny w kolorze nr 9574.
- Oczyszczenia i malowania krat stalowych farbami do metalu.
- Wykonania niezbędnych prac konserwatorskich przy detalu architektonicznym wg programu prac.

W ramach remontu wymiary dachu, kształt dachu, konstrukcja, kąt pochylenia dachu pozostaje bez zmian (geometria dachu bez zmian).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Opracowanie obejmuje działkę nr 346, obręb Nowaki, na której jest budynek kościoła, infrastruktura techniczna tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, utwardzenie terenu – dojścia, dojazdy. Działka o nieregularnym kształcie. Nieruchomość jest ogrodzona. Istniejące zagospodarowanie terenu nie koliduje z projektowaną inwestycją.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapę.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce objętej opracowaniem brak jest elementów zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na usytuowanie projektowanej zabudowy budynku w pobliżu drogi, sąsiednich budynków oraz sieci prace należy prowadzić zgodnie z należytą starannością i ostrożnością. Należy zwrócić szczególną uwagę, oznaczając teren stosownym znakiem informacyjnym o przebiegu robót budowlanych oraz zachować ostrożność przy pracach ziemnych oraz istniejących obiektach i urządzeniach.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku:

- a) prace poniżej poziomu gruntu tj. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
- b) roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
- c) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
 - 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, nieprzekraczającym 15 kV,

- 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, nieprzekraczającym 30 kV,
- 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, nieprzekraczającym 110kV, (odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki).

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z zarządcą instalacji. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także wykonywanie wykopów poszukiwawczych należy wykonywać sposobem ręcznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach. Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania projektem obejmuje:

- przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego w zakresie bhp,
- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczenia materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
- zapoznanie załogi z treścią planu bioz,
- zobowiązanie do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokości, okulary ochronne w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od rodzaju wykonywanych prac w szczególności przy stosowaniu środków chemicznych,
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny,
- przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą,
- bezwzględne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych załadunku i rozładunku oraz przewożenia i składowania materiałów budowlanych,
- należy wykonać prawidłowe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp,
- na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracowników oznaczonym na planie terenu budowy/ sporządzonym przez kierownika robót/ umieścić wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej oraz posterunku policji,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
- telefon umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie,
- pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości oraz kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć w planie,
- teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,
- na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć w planie.



Opole, dnia 15.03.2024 r.

ZN.5142.71.2024.KW

Pozwolenie nr 225/N/2024

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 6 ust. 1, pkt 1 litera c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2024 r., wpływ do tut. urzędu w dniu 12.02.2024 r., złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja w Nowakach, Nowaki 45, 45-384 Pakosławice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Franciszek Czerwiński, zam. ul. Wałowa 8, 48-210 Biała, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w Kościele Parafialnym w Nowakach położonym na działce ew. nr 346, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1114/66 decyzją z dnia 5.02.1966 r.

Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków pozwala

na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowakach, gm. Pakosławice, położonego na działce nr ew. 346 w następującym zakresie:

DACH

1. Demontażu istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki.
2. Wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej; łąt i kontrłat na nowe.
3. Wymiany uszkodzonych oraz spróchniałych elementów drewnianych na nowe, o przekrojach jak istniejące.
4. Wykonania impregnacji więźby dachowej preparatami grzybobójczymi.
5. Wymiany pokrycia dachowego na nowe, układane w koronkę w kolorze ceglastym.
6. Wymiany poszycia dachowego na parterowej dobudówce od strony południowej na nowe, wykonane z papy.
7. Wymiany zniszczonych obróbek blacharskich (rynny, rury oraz kosze spustowe) na nowe wykonane z blachy tytan-cynk.

ELEWACJA

8. Usunięcia nieużytkowanych przewodów elektrycznych z elewacji.
9. Usunięcia złuszczonej powłoki malarskiej z elewacji i detalu architektonicznego.
10. Skucia zniszczonych, głuchych i odspojonych tynków cementowych i ich uzupełnienia tynkami renowacyjnymi (w odniesieniu do cokołu). Pozostałe inne ubytki tynków należy uzupełniać tynkami wapiennymi.
11. Wykonania miejscowych przemurowań spękań murów i uzupełnień ubytków cegły, ceglami analogicznymi pod względem wybarwienia i rozmiaru.
12. Naprawy pęknięć i szczelin murów kościoła prętami spiralnymi.
13. Odsłonięcia wtórnie zatynkowanej kamiennych cokołów oraz ich oczyszczenia i usunięcia powstałych na ich powierzchni nawarstwień. Uzupełnienia ubytków oraz spoinowania zaprawami bez dodatku cementu.
14. Malowania elewacji farbami krzemianowymi, wg palety KEIM EXCLUSIVE kolor nr 9251 oraz detal architektoniczny w kolorze nr 9574.
15. Oczyszczenia i malowania krat stalowych farbami do metalu.
16. Wykonania niezbędnych prac konserwatorskich przy detalu architektonicznym wg programu prac.

wg przedłożonego projektu architektoniczno-budowlanego autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Żegleń pn. „Remont budynku kościoła” z dnia 20.01.2024 r., uzgodnionego pod nr ZN.5142.71.2024.KW

Warunki konserwatorskie:

1. Uzupełnienia tynkami renowacyjnymi należy dokonać w taki sposób, by nie była widoczna różnica w grubości pomiędzy tynkami istniejącymi i uzupełnianymi.
2. Nakłada się obowiązek kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Nakłada się obowiązek kierowania robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia, spełniające wymagania o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Nakłada się obowiązek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska, adresu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i c ustawy o ochronie zabytków, osoby kierującej robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, a także oświadczeń ww. osób o przejęciu obowiązku kierowania pracami, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac.
5. W przypadku zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi w toku prac, nakłada się obowiązek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany, imienia, nazwiska, adresu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób.

6. . Nakłada się obowiązek zawiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.
7. Nakłada się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
8. Nakłada się obowiązek dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do 31 grudnia 2025 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie:

W dniu 12.02.2024 r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek z dnia 12.02.2024 r. złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja w Nowakach, Nowaki 45, 45-384 Pakosławice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Franciszek Czerwiński, zam. ul. Wałowa 8, 48-210 Biała, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz remontu elewacji w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowakach, gm. Pakosławice, położonego na działce nr ew. 346.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1114/66 decyzją z dnia 5.02.1966 r. Do wniosku dołączono projekt architektoniczno-budowlany autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Żegleń pn. „Remont budynku kościoła” z dnia 20.01.2024 r.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru. W oparciu o ust. 3 art. 36 pozwolenia mogą określać warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. W myśl art.4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Kościół parafialny w Nowakach został wybudowany w 1505 r., w stylu gotyckim, wielokrotnie przebudowywany. W wyniku działań wojennych uległ spaleni, a następnie został odbudowany w roku 1956 r. Świątynia usytuowana jest na wzniesieniu w centralnej części wsi Nowaki. Kościół jest w całości otynkowany, na jego bryłę składają się: trójbocznie zamknięte prezbiterium, oszkarpowany korpus nakryty dachem dwuspadowym z dachówki karpówki oraz wieża od strony zachodniej.

Analiza przedłożonego programu robót budowlanych wykazała, iż pokrycie dachowe nie stanowi jednej płaszczyzny – fragmenty pokrycia są zapadnięte, zauważa się liczne

spękania dachówek oraz miejscowo ich brak. Stan więźby dachowej ocenia się jako dostateczny jednak konieczna jest wymiana pojedynczych, drewnianych elementów. Na elewacji, która posiada wtórne cementowe tynki występują natomiast liczne odparzenia, odspojenia od podłoża oraz spękania. Jak wskazuje dokumentacja z elewacji kościoła usunięto prawie wszystkie warstwy historyczne, występuje łuszcząca się farba i porażenie biologiczne w postaci zielonego nalotu.

Planowane prace obejmują swym zakresem m.in.: wymianę pokrycia dachowego budynku oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej, usunięcie zawilgoconych i odspojonych tynków, naprawę spękań murów kościoła, a także malowanie elewacji. Celem niniejszej inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych obiektu, ze szczególną dbałością o zachowanie elementów zabytkowych i przywrócenie ich utraconych właściwości wytrzymałościowych oraz konstrukcyjnych. Podjęcie wskazanych powyżej działań przyczyni do trwałego zachowania zabytku oraz jego właściwego zagospodarowania i utrzymania, a także zapobiegnie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla jego wartości.

Zgodnie z treścią przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127a § 1 i 2 k.p.a.).

**OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**

dr hab. Monika Ozóg

Pouczenie :

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z cytowanego wyżej rozporządzenia, w szczególności :

- 1) Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
- 2) OWKZ wstrzymuje wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:
 - a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo ;
 - b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia OWKZ na prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku, albo
 - c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin ich wykonania.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), OWKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

- 3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), OWKZ wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo ;
 - b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób, w określonym terminie.
- 4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).
- 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).
- 6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić OWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.
- 7) Osoba, która bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 złotych (art. 107 d, ust. 1,2,5 ustawy).

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Parafia św. Andrzeja, Nowaki 45, 48-314 Pakosławice

Na ręce pełnomocnika:

Franciszek Czerwiński, ul. Wałowa 8, 48-210 Biała

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa